

Форма 3 СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ

Сведения о качестве работ и применяемых материалов:

№ п/п	Наименование показателя (заполняется в соответствии с частью VI «Техническая часть»)	Требуемое значение (заполняется в соответствии с частью VI «Техническая часть»)	Предложение участника размещения заказа	Примечание (производитель)
1	Водонапорная башня	Объем - 25 м3, Н=12м в соответствии с ТП 901-5-29	Объем - 25 м3, Н=12м в соответствии с ТП 901-5-29	ООО фирма «Модульстрой прогресс», г.Белгород
2	Скважина	Глубиной 90м, крепление обсадными трубами при бурении	Глубиной 90м, крепление обсадными трубами при бурении	
3	Водопровод	Трубы полиэтилен ПЭ 80 SDR 17,6 диаметрами 110 и 63 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001;	Трубы полиэтилен ПЭ 80 SDR 17,6 диаметрами 110 и 63 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001;	ООО «Климовский трубный завод»
4	Колодцы	Железобетонные сборные в соответствии с ТП 901-09-11.84 серия 3.900.1-14	Железобетонные сборные в соответствии с ТП 901-09-11.84 серия 3.900.1-14	ООО «Экострой материалы»
5	Колонки водоразборные	В соответствии с ТП 901-9-17.87	В соответствии с ТП 901-9-17.87	ОАО завод «Водмаш оборудование», г.Воронеж
6	Гидранты пожарные	Поставка по ГОСТ5525-61** гидрант по ГОСТ 12820-80*	Поставка по ГОСТ5525-61** гидрант по ГОСТ 8220-85	ОАО завод «Водмаш оборудование», г.Воронеж
7	Насосная станция	Подземного типа в соответствии с ТП 901-2-177.91,	Подземного типа в соответствии с ТП 901-2-177.91,	
8	Силовое электро-оборудование	Станция управления Каскад 2,8-ОУ2	Станция управления Каскад 2,8-ОУ2	Тульский насосный завод